

PROEXOES 2015

A, 12 NOVIEMBRE DE 2018

Obra	Escuela	Meta	Of. Aut. P/Obra	Localidad	Municipio	Autorizado	Contratado	AUT-CONTR	Ejercido	Pagado	AvFis	AvFin
'15-IT-0002	I.T. DEL VALLE DEL YAQUI	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III	OM-NC-15-225	BLOCK 611, VALL	BACUM	14,255,060.06	14,232,547.24	22,512.82	14,232,547.23	14,232,547.23	100	100
'15-IT-0003	I.T. DEL VALLE DEL YAQUI (RAT)	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO (YA TENEMOS GUIAS DE EQ)	OM-NC-15-225	BLOCK 611, VALL	BACUM	3,931,576.60	3,931,576.60	-	3,931,576.60	3,931,576.60	100	100
'17-IT-0002	I.T. DEL VALLE DEL YAQUI (RAT)	ADQ 1 SPRINTER XLARGE, VOZ Y DATOS,,PLUMA ACCESO VEHIC,LETRAS C LUZ, COMUNIC DIGITAL, ADEC INT Y EXT DEL EDIF DPATMNTAL, PLAZA ENTRE EDIFS, REMODEL FACHADA PPAL DEL I.T., BB, REHAB BOMBA Y P OZO, CONCRETO HIDRAULICO, GIMNASIO. (OF. 0541/2017)	OM-NC-15-225	BLOCK 611, VALL	BACUM	14,516,066.22	14,471,319.32	44,746.90	14,471,319.32	14,471,319.32	100	100
'17-IT-0003	I.T. DEL VALLE DEL YAQUI (RAT)	ADQ DE EQUIPAMIENTO [0542/17]	OM-NC-15-225	BLOCK 611, VALL	BACUM	1,210,203.40	1,179,455.69	30,747.71	1,179,455.69	1,179,455.69	100	100
'17-IT-0008	I.T. DEL VALLE DEL YAQUI (RAT)	OBRA Y EQUIP P EDIF ACADEM DPTMTAL III, CONSISTENTE EN : TERMINACION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III. (DSO-2655/2017 DEL 19-6-17)	05.06-1199/2017	BLOCK 611, VALL	BACUM	1,228,873.72	1,228,842.58	31.14	1,228,842.58	1,228,842.58	100	100


\$ 35,141,780.00 \$ 35,043,741.43 \$ 98,038.57 \$ 35,043,741.42 \$ 35,043,741.42

NOTA: LOS \$98,038.57 DE SALDO PRESUPUESTARIO FUERON REINTEGRADOS A LA TESOFE A LA LINEA DE CAPTURA 0018ABTD831047314480 Y LOS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROEXOES 2015 PARA EL ITVV. ESTE TRAMITE FUE INFORMADO A LA TESORERIA DEL ESTADO EN OFICIO


ELABORÓ:


ING. MARITZA A. ROMERO C.
DTORA. DE VINCULACION

REVISÓ:


LIC. LUIS ALBERTO LEON D.
ENC. DESPACHO DE LA D.G.T.

REVISÓ:


ING. EGO JAVIER MACIEL RUÍZ
DIRECTOR SUPERVISION DE OBRAS

REVISÓ:


C.P. MAYRA ROSAS GOMEZ
DTORA. GRAL DE FINANZ, Y ADMON.

AUTORIZÓ:


AFO. GPE. YANIA SALIDO IBARRA
COORDINADORA EJECUTIVA

PROEXOS 2015
A 24 SEPT 2018

Obra	Escuela	Meta	Of. Aut. P/O	Localidad	Municipio	Autorizado	Contratado	Ejercido	AUT-CONTR	Pagado	AvFis	AvFin	Contrato	Contratista
15-IT-0002	I.T. DEL VALLE DEL YAQUI	(15-IT-0002) CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DEL YAQUI, DE LA LOCALIDAD DE BLOCK 611, VALLE DEL YAQUI Y MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.	OM-NC-15-225	BLOCK 611, VALL	BACUM	14,255,060.06	14,232,547.24	14,232,547.23	22,512.82	14,232,547.23	100	100	ISIE-NC-16-019	ADOBE DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
15-IT-0003	I.T. DEL VALLE DEL YAQUI (RAT)	(15-IT-0003) ADQUISICION DE CROMATOGRAFO Y CROMATIGRAFIA DE GASES. ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA	OM-NC-15-225	BLOCK 611, VALL	BACUM	3,931,576.60	3,931,576.60	3,931,576.60	-	3,931,576.60	100	100	ISIE-ITVY-01-16	AGILENT TECHNOLOGIE S MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Obra	Escuela	Meta	Of. Aut. P/O	Localidad	Municipio	Autorizado	Contratado	Ejercido		Pagado	AvFis	AvFin	Contrato	Contratista
17-IT-0002	I.T. DEL VALLE DEL YAQUI (RAT)	(17-IT-0002) CONSTRUCCION DE GIMNASIO, ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR (CONSISTENTE EN: GIMNASIO CON CIMENTACION A BASE DE ZAPATA CORRIDA Y ASILADAS, ESTRUCTURA DE LOSA DE CONCRETO, MUROS DE LADRILLO 7X14 X 28CMS, PISO DE VITROPISO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y HIDROSANITARIA, CANCELERIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 Y 2 TONS., OBRA EXTERIOR: ALIMENTADORES ELECTRICOS, BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTOS ASFALTICO, ESTRUCTURA PARA MALLA SOMBRA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DEL YAQUI, DE LA LOCALIDAD BLOCK 611, VALLE DEL YAQUI, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.	OM-NC-15-225	BLOCK 611, VALL	BACUM	14,516,066.22	14,471,319.32	14,471,319.32	44,746.90	14,471,319.32	100	100	ISIE-NC-17-018	INGENIERIA PAAY, S.A. DE C.V.
17-IT-0003	I.T. DEL VALLE DEL YAQUI (RAT)	(17-IT-0003) ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DEL YAQUI	OM-NC-15-225	BLOCK 611, VALL	BACUM	1,210,203.40	1,179,455.69	1,179,455.69	30,747.71	1,179,455.69	100	100	ISIE-ITVY-01-17	SPG SOLUTIONS PACIFIC GROUP, S DE RL DE CV
17-IT-0008	I.T. DEL VALLE DEL YAQUI (RAT)	(17-IT-0008) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DEL YAQUI, DE LA LOCALIDAD DE BLOCK 611, VALLE EL YAQUI Y MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.	05-06-1199/2017	BLOCK 611, VALL	BACUM	1,228,873.72	1,228,842.58	1,228,842.58	31.14	1,228,842.58	100	100	ISIE-NC-17-007	ADOBE DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
						\$ 35,141,780.00	\$ 35,043,741.43	\$ 35,043,741.42	\$ 98,038.57					

NOTA: LOS \$98,038.57 DE SALDO PRESUPUESTARIO, FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERÍA A LA LINEA DE CAPTURA 0018ABTD831047314480 Y LOS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS, TRAMITE INFORMADO AL TESORERO DEL ESTADO CON OFICIO NUMERO DFGA/3609/2018. (EMITIDO POR LA DIRECCION GRAL. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE ISIE).

ELABORÓ:

Marta & Joneal
ING. MARITZA A. ROMERO
CORDOVA
DIRECTORA DE VINCULACION

REVISÓ:

[Signature]
LIC. LUIS ALBERTO LEON DURAZO
ENC. DESPACHO DE LA DIR. GRAL.
TECNICA

REVISÓ:

[Signature]
ING. FCO. JAVIER MACIEL RUIZ
DIRECTOR DE SUPERVISION DE OBRAS

REVISÓ:

[Signature]
C. P. MAYRA ROSAS GOMEZ
DIR. GRAL. DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:

[Signature]
ARQ. GPE. YALIA CALIPIO IBARRA
COORDINADORA EJECUTIVA



INSTITUTO SONorenSE DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



OFICIO NO. DGFA/3609/2018

Asunto: Reintegro de Recursos

HERMOSILLO, SONORA A 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

"2018: Año de la Salud"

C.P. DANIEL GALINDO RUIZ
TESORERO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
Presente.-

Por medio del presente le notifico el reintegro de los recursos del *Convenio de Apoyos Financieros Extraordinarios en el Marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2015*, para el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, autorizados bajo el oficio: OM-NC-15-225 y ministrados a este Instituto en las orden de pago 1900035615, de fecha 30 de diciembre de 2015, la cantidad de: \$1,594,438.00, por rendimientos financieros y economías del programa.

Se adjunta copia de SPEI realizado, a la línea de captura 0018ABTD831047314480 a nombre de la Tesorería de la Federación (TESOFE), así como la relación de las obras que dieron origen al presente reintegro.

Agradezco de antemano su atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

ARQ. GUADALUPE YALIA SALIDO IBARRA
COORDINADORA EJECUTIVA



INSTITUTO SONORENSE DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

C.c.p.: C.P. Raúl Navarro Gallegos – Secretario de Hacienda.
C.c.p.: Lic. Elioth Encinas Noriega – Director General del Programa de Inversiones Públicas.
C.c.p.: Lic. José Gilberto Cabanillas Hoyos – Director General de Políticas y Control Presupuestal.
C.c.p.: Lic. José Luis Mundo Ruiz – Director General de Contabilidad Gubernamental.
C.c.p.: Lic. Luis Alberto León Durazo – Encargado del Despacho de la Dirección General Técnica de ISIE.
C.c.p.: Ing. José Feliciano Martínez García – Director General de Obras de ISIE.
C.c.p.: Ing. Maritza A. Romero Córdova – Directora de Vinculación del ISIE
C.c.p.: Archivo.
MRG/MICM / dmif

INSTITUTO SONORENSE DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
R **0m3**
10 SEP 2018
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y VINCULACIÓN

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Bld. Francisco Eusebio Kino 1104, Col. Pitic, C.P. 83150

Teléfono: (662) 214 6137 y 01800 201 0467, Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx

CONTRATO	OFICIO DE AUTORIZACION	CLAVE OBRA	ESCUELA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	META	AUTORIZADO	CONTRATADO	REINTEGRO SEPTIEMBRE 2018	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER COMPROMETIDO
C-16-019	OM-NC-15-225	15-IT-0002	INST. TECNOLÓGICO DEL VALLE DEL YA	BLOCK 611	BACUM	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMIC		\$ 14,232,547.24		14,232,547.20	
C-17-007	OM-NC-15-225 Y OF. 05	17-IT-0008	INST. TECNOLÓGICO DEL VALLE DEL YA	BLOCK 611	BACUM	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CON	\$ 30,000,000.00	\$ 1,228,842.58	\$ 67,290.91	1,228,842.57	0.00
C-17-018	OM-NC-15-225 Y OF. 05	17-IT-0002	INST. TECNOLÓGICO DEL VALLE DEL YA	BLOCK 611	BACUM	CONSTRUCCION DE GIMNASIO, ESTACIONA		\$ 14,471,319.32		14,471,319.33	
VY-01-16	OM-NC-15-225		INST. TECNOLÓGICO DEL VALLE DEL YA	BLOCK 611	BACUM	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO		\$ 2,414,876.60		2,414,876.60	0.00
VY-02-16	OM-NC-15-225		INST. TECNOLÓGICO DEL VALLE DEL YA	BLOCK 611	BACUM	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	\$ 5,141,780.00	\$ 1,516,700.00	\$ 30,747.88	1,516,700.00	0.00
VY-01-17	OM-NC-15-225		INST. TECNOLÓGICO DEL VALLE DEL YA	BLOCK 611	BACUM	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 1,179,455.69		1,179,455.62	0.00
							\$ 35,141,780.00	\$ 35,043,741.43	\$ 98,038.79	\$ 35,043,741.21	-\$ 0.00

Scotiabank Inverlat S.A.
Scotia en Línea
Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales
INTERNET

Cuenta: CHQ-MXN-HERMOSILLO-11005895634-INSTITUTO
Línea de captura: 0018 ABTD 8310 4731 4480
Importe Pagado: \$ 1,594,438.00
Fecha de Pago: 06/09/2018 **Hora de Pago:** 16:23 Hrs.
Número de Operación: 182492003171
Folio: 11250077853
Medio de Presentación: INTERNET
Mensaje SU TRANSACCIÓN SE REALIZÓ EXITOSAMENTE.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080. Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

SCOTIA EN LINEA

